

# Mall – Kontrollplan för

## Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: Fastighet 1:1
- Beräknad byggstart (datum): 2023-10-01
- Planerat färdigställande (datum): 2023-12-01
- Entreprenör: Göran hus och bygg AB
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Anna Andersson, 07 0000 00 00, Anna.Andersson@mejladress.se
- Åtgärd: Nybyggnad av garage
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): Anna Andersson

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

Roll	Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Fysisk Signatur (Hela namnet)
Byggherre	Anna Andersson	AA	Privatperson	07 0000 00 00	Anna.Andersson@mejladress.se	
Arkitekt	Muhammad Ali	MA	Vackra hus AB	07 0000 00 00	Muhammad.Ali@mejladress.se	

## Entreprenörer och utförare

Roll	Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Fysisk Signatur (Hela namnet)
Byggentreprenör	Göran Stuesson	GS	Göran hus och bygg AB	07 0000 00 00	Göran.Stuesson@mejladress.se	
Markentreprenör	Sofia Jönsson	SJ	Grävmästarinnan AB	07 0000 00 00	Sofia.Jönsson@mejladress.se	
Mättekniker	Tim Jörgensson	TJ	Mätexperten Tim AB	07 0000 00 00	Tim.Jörgensson@mejladress.se	

## Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Lägeskontroll	Mätning	Situationsplanen	AA	Byggherrens Egenkontroll	När kantelementen på plats		
Kontroll av distansmått på armeringen	Mätning	Kontroll mot K-201-012	SJ	Foton	När armeringen är laggd		
Oljespärri i golvbrunn – Rätt monterad	Okulärt	Monteringsanvisning	SJ	Foton	Innan och efter gjutning		
Kontroll av syllpapp	Okulärt	Monteringsanvisning	GS	Foton	När syllen är laggd		
Spikplåtarnas anliggning och att det är tillräckligt många ankarskruvar	Okulärt	K-315-015	GS	Foton	Efter montering av takstolar		
Kontroll av rätt brandavskiljande konstrukton	Okulärt	Brandkyddsbeskrivning	GS	Foton samt Byggherrens egenkontroll	Innan och efter montering av skivmaterial		
Kontrollkörning av portens funkoner	Provkörning	Produktspecifikation	GS	Byggherrens Egenkontroll	När porten är monterad		

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

---

*Byggherres signatur*

---

*Byggherres namnförtydligande*